


Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей с НДС

4 квартал 2018 года

Утверждаю  
руководитель организации  
Ю.М. Павлов  
(подпись)  
" 11 " февраля 20 19 года  
М.П.



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрото актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений						
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет								
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур							
	<b>ВСЕГО</b>	0,0	2,479	2,279	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,479	2,279	0,869	0,869	1,410	1,410											
1	Техническое перевооружение и реконструкция																											
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																											
1.3	Создание систем телемеханики и связи																											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																											
2	Новое строительство	0,0	1,069	0,869	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,069	0,869	0,869	0,869														
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																											
2.2	Прочее новое строительство																											
1	Строительство ВЛЗ -10 кВ до ТП-8, по адресу Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Заводская, 1 А	0,0	1,069	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,069	0,869	0,869	0,869													уточнение стоимости по результатам ПСД	
3	Прочие мероприятия	0,0	1,410	1,410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,410	1,410			1,410	1,410												
1	Приобретение специальной техники,оборудования и приборов	0,0	1,410	1,410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,410	1,410			1,410	1,410												
	<i>Справочно:</i>																											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																											
1	Объект 1																											
2	Объект 2																											
...																												

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
ООО "ИНЗА СЕРВИС" (4 квартал 2018 года)

Утверждаю  
руководитель организации  
Ю. М. Павлов  
(подпись)  
" 11 " февраля 20 19 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	2,479	2,279	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,479	2,279	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	2,479	2,279	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,479	2,279	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,804	1,804	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,804	1,804	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,675	0,475	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,675	0,475	
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>2,479</b>	<b>2,279</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,479</b>	<b>2,279</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИНЗА СЕРВИС" (4 квартал 2018 года)

Утверждаю  
руководитель организации

Ю.М. Павлов

(подпись)

" 11 " февраля 20 19 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Строительство ВЛЗ -10 кВ до ТП-8, по адресу Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Заводская, I А	-	-	-	0,380	0,380	-	-	-	0,380	0,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Приобретение специальной техники, оборудования и приборов	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2018 года



Утверждаю  
руководитель  
Ю.М. Павлов  
(подпись)

" 11 " февраля 20 19

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал, млн. руб.	на конец года/ за 2017 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	45,750/12,165	39,020
Чистая прибыль	*	0,817
Направления распределения чистой прибыли:	*	-
ЕБИТДА	*	4,585
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	22,227	15,451
покупатели и заказчики	10,741	8,060
авансы выданные	8,141	1,180
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	4,133	-
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*	4,111	3,208
кредиторская задолженность, в т.ч.:	93,398	63,696
по строительству	12,999	12,247
по ремонтам	10,303	6,114
по поставкам топлива	-	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		0,171
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	2,479	1,317
Профинансировано на отчетную дату	2,279	0,867
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	оценка кредитного потенциала не проводилась	оценка кредитного потенциала не проводилась
на		
на период		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\*Финансовые показатели, указанные в данном приложении, будут рассчитаны к 31 марта 2018 года. (п.2 ст.18 ФЗ "О бухгалтерском учете" № 402 от 06.12.2011 г.).

Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИНЗА СЕВИС"  
(4 квартал 2018 года)



Утверждаю  
руководитель организации  
Ю.М. Павлов  
(подпись)

" 11 " февраля 20 19 года  
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1	Строительство ВЛЗ - 10 кВ до ТП-8, по адресу Ульяновская область, р.п. Цильна, ул. Заводская,1 А	-	-	0,380	2018	2018	+	-	-	-