

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2017 год, млн. рублей с НДС

ООО "ИНЗА СЕРВИС"

Утверждаю

руководитель организации

Павлов Ю.М.

(подпись)

" 26 " февраля 20 18 года

М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО,		1,317	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17			-0,450	
1	Техническое перевооружение и реконструкция												
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности												
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики												
1.3	Создание систем телемеханики и связи												
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной												
2	Новое строительство												
2.1	Энергосбережение												
2.2	Прочее новое строительство		1,317	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17			-0,450	
1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Белое озеро Майсконо района		1,317	0,867	0,867	0,867		-0,450	-34,17			-0,450	Часть линий приобретена у сторонних организаций
3.	Приобретение спецтехники и приборов												
4	Улучшение условий труда работников												
	<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные												

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы
за 2017 год ООО "ИНЗА СЕРВИС", млн. рублей**

Утверждаю
руководитель организации
Павлов Ю.М.
(подпись)
" 26 " февраля 20 18 года
М.П.



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	1,317	0,867	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1,317	0,000	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1,317	0,000	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация			
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0,867	
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства			
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	1,317	0,867	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов
(ООО "ИНЗА СЕРВИС за 2017 год)



Утверждаю
руководитель организации
Павлов Ю.М.
(подпись)
'26'' февраля 2018 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения коттеджного поселка Белое озеро Майнского района Ульяновской области	1,4 км	1,07 км	0,00 МВт	0,00 МВт

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.